

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIE PV- KRZĘCIN ☒

ZAKRES PRAC/ZADANIA	NR KAMIENIA MILOWEGO	DATA ROZPOCZĘCIA*	DATA ZAKOŃCZENIA	SPOSÓB ODBIORU
PODPISANIE UMOWY		21.10.2022	31.07.2022	
PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI		24.10.2022	04.11.2022	
UZGODNIENIE KONCEPCJI Z ZAMAWIAJĄCYM		04.11.2022	18.11.2022	
PROJEKT BUDOWLANY		21.11.2022	16.12.2022	
POZWOLENIE NA BUDOWĘ		19.12.2022	31.01.2023	
PROJEKT WYKONAWCZY (INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA)		19.12.2022	31.01.2023	
PROJEKT WYKONAWCZY (PRZYŁĄCZA SN)		21.11.2022	31.01.2023	
DOSTAWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ	KM 1	24.10.2022	10.01.2023	Protokół odbioru kamienia milowego
MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ (w tym montaż ogrodzenia do 95%)		01.02.2023	24.03.2023	
DOSTAWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	KM 2	24.10.2022	20.01.2023	Protokół odbioru kamienia milowego
MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH		01.03.2022	14.04.2023	
DOSTAWA INWERTERÓW	KM 3	24.10.2022	14.04.2023	Protokół odbioru kamienia milowego
MONTAŻ INWERTERÓW		14.04.2022	28.04.2022	
DOSTAWA TRAFOSTACJI	KM 4	24.10.2022	24.04.2023	Protokół odbioru kamienia milowego
MONTAŻ TRAFOSTACJI		24.04.2022	12.05.2022	
DOSTAWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ		01.02.2023	12.05.2023	
MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI		25.04.2023	12.05.2023	
PRACE DROGOWE (+domknięcie ogrodzenia)		25.04.2023	12.05.2023	
KOMUNIKACJA TELEMECHANIKA, SYSTEM ALARMOWY, MONITORING		01.02.2023	19.05.2023	
TESTY ODBIOROWE		25.04.2023	19.05.2023	
ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ OSD		28.04.2023	26.05.2023	
GOTOWOŚĆ DO ODBIORU		22.05.2023	02.06.2023	
ODBIÓR TECHNICZNY	ODBIÓR TECHNICZNY	05.06.2023	16.06.2023	Protokół odbioru technicznego
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		19.06.2023	07.07.2023	
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU		19.06.2023	14.07.2023	
ODBIÓR KOŃCOWY	ODBIÓR KOŃCOWY	17.07.2023	31.07.2023	Protokół odbioru końcowego
ODBIÓR OSTATECZNY	ODBIÓR OSTATECZNY	31.07.2026	17.08.2026	Protokół odbioru ostatecznego