

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	ZADANIA DLA CAŁOŚCI PROJEKTU	483 dn	pią, 23.02.24	śro, 31.12.25
2	Inżynier kontraktu	483 dn	pią, 23.02.24	śro, 31.12.25
3	Przygotowanie SWZ	0 dn	pią, 23.02.24	pią, 23.02.24
4	Konsultacje rynkowe	15 dn	czw, 07.03.24	śro, 27.03.24
5	Szacowanie ceny	23 dn	wto, 16.04.24	czw, 16.05.24
6	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	82 dn	czw, 23.05.24	pią, 13.09.24
7	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 13.09.24	pią, 13.09.24
8	Rozpoczęcie realizacji zadań na obiekcie -	338 dn	pon, 16.09.24	śro, 31.12.25
9	Rozliczenie CO2 dla poszczególnych Bloków	448 dn	pon, 15.04.24	śro, 31.12.25
10	Przygotowanie OPZ	0 dn	pon, 15.04.24	pon, 15.04.24
11	Szacowanie ceny	19 dn	wto, 23.04.24	pią, 17.05.24
12	Przetarg - postępowanie regulaminowe RUZ	40 dn	śro, 29.05.24	wto, 23.07.24
13	Podpisanie umowy	0 dn	wto, 23.07.24	wto, 23.07.24
14	Realizacja etapu 1 zadania	120 cdn	wto, 23.07.24	śro, 20.11.24
15	Realizacja etapu 2 zadania - rozliczenie 2025	261 dn	śro, 01.01.25	śro, 31.12.25
16	CZĘŚĆ BLOKOWA - Modernizacja lub przebudowa istniejących urządzeń, obiektów i instalacji technologicznych na blokach 2, 3, 4, 5 i 7, w tym przede wszystkim dostosowanie 3 istniejących zespołów młynowych na blok do przemiału 100% biomasy	577 dn	nie, 15.10.23	śro, 31.12.25
17	Modernizacja 16 młynów (1 młyn porozumienie, 15 młynów objętych przetargiem w trybie "z wolnej ręki")	577 dn	nie, 15.10.23	śro, 31.12.25
18	Przygotowanie wstępnego SWZ	0 dn	nie, 15.10.23	nie, 15.10.23
19	Konsultacje rynkowe	61 dn	pon, 16.10.23	pon, 08.01.24
20	Opracowanie ostatecznej wersji SWZ	7 dn	pon, 22.01.24	wto, 30.01.24
21	Modernizacja 4ZM5	72 dn	czw, 22.02.24	pią, 31.05.24
22	Modernizacja 1 młyna 4ZM5 - dostawa odsiewacza, montaż (na podstawie	72 dn	czw, 22.02.24	pią, 31.05.24
23	Montaż podajnika ślimakowego i celkowego na zespole 4ZM5	15 dn	pon, 13.05.24	pią, 31.05.24
24	Prace związane z montażem dodatkowego opomiarowania	5 dn	pon, 27.05.24	pią, 31.05.24
25	Szacowanie ceny - modernizacja 15 młynów	10 dn	pią, 21.06.24	czw, 04.07.24
26	Przetarg - w trybie "z wolnej ręki"	29 dn	pią, 05.07.24	śro, 14.08.24
27	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 16.08.24	pią, 16.08.24

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
28	Dostawa i montaż poszczególnych odsiewaczy	345 dn	pią, 16.08.24	pią, 12.12.25
29	5ZM3 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	60 cdn	pią, 16.08.24	wto, 15.10.24
30	5ZM5 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	45 cdn	pon, 30.09.24	czw, 14.11.24
31	4ZM3 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż UWAGA - czerpnia powietrza dla jednostek 4ZM3 i 4ZM4 jest łączona, wymagany chwilowy postój Bloku dla zakresu prac!!	44 cdn	śro, 30.10.24	pią, 13.12.24
32	3ZM2 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	46 cdn	czw, 28.11.24	pon, 13.01.25
33	3ZM3 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż UWAGA - czerpnia powietrza dla jednostek 3ZM3 i 3ZM4	45 cdn	pon, 30.12.24	czw, 13.02.25
34	2ZM3 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	44 cdn	śro, 29.01.25	pią, 14.03.25
35	2ZM4 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	46 cdn	czw, 27.02.25	pon, 14.04.25
36	7ZM3 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	45 cdn	pon, 31.03.25	czw, 15.05.25
37	7ZM4 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	44 cdn	śro, 30.04.25	pią, 13.06.25
38	5ZM2 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	46 cdn	czw, 29.05.25	pon, 14.07.25
39	4ZM2 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	45 cdn	pon, 30.06.25	czw, 14.08.25
40	3ZM5 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	44 cdn	śro, 30.07.25	pią, 12.09.25
41	2ZM5 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	46 cdn	czw, 28.08.25	pon, 13.10.25
42	7ZM5 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	45 cdn	pon, 29.09.25	czw, 13.11.25
43	6ZM5 Modernizacja młyna - odsiewacz - dostawa + montaż	44 cdn	śro, 29.10.25	pią, 12.12.25
44	Testy i optymalizacje	475 dn	pon, 16.10.23	pią, 08.08.25

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
45	Optymalizacja FPM 6ZM3 i 6ZM4	142 dn	pon, 16.10.23	wto, 30.04.24
46	Optymalizacja pracy kotła K6 - przy udziale ENERGOTECHNIKA	8 dn	wto, 07.05.24	czw, 16.05.24
47	Optymalizacja pracy kotła K6 - w zakresie EEP	2 dn	pią, 17.05.24	pon, 20.05.24
48	Testy rozruchowo - optymalizacyjne na zespole 4ZM5 przy udziale ENERGOTECHNIKA	15 dn	wto, 04.06.24	pon, 24.06.24
49	Testy rozruchowo - optymalizacyjne Bloku 5 w zakresie pracy na minimum 2 zespołach biomasowych	10 dn	czw, 14.11.24	śro, 27.11.24
50	Testy rozruchowo - optymalizacyjne Bloku 4 w zakresie pracy na 2 zespołach biomasowych	15 dn	pią, 13.12.24	czw, 02.01.25
51	Testy rozruchowo - optymalizacyjne Bloku 3 w zakresie pracy na 2 zespołach biomasowych	10 dn	czw, 13.02.25	śro, 26.02.25
52	Testy rozruchowo - optymalizacyjne Bloku 2 w zakresie pracy na 2 zespołach biomasowych	10 dn	pon, 14.04.25	pią, 25.04.25
53	Testy rozruchowo - optymalizacyjne Bloku 7 w zakresie pracy na 2 zespołach biomasowych	10 dn	pon, 28.07.25	pią, 08.08.25
54	Zakończenie realizacji na obiekcie	0 dn	śro, 31.12.25	śro, 31.12.25
55	Modernizacja podajników 4szt + 12szt. opcj	524 dn	czw, 28.12.23	śro, 31.12.25
56	Szacowanie ceny	25 dn	czw, 28.12.23	śro, 31.01.24
57	Przetarg - w trybie "z wolnej ręki"	28 dn	wto, 05.03.24	czw, 11.04.24
58	Podpisanie umowy	0 dn	pon, 15.04.24	pon, 15.04.24
59	Podajniki - prefabrykacja i dostawy poszczególnych sztuk	359 dn	pon, 15.04.24	pią, 29.08.25
60	Podajnik nr 1 - zespół 4ZM5 - prefabrykacja, dostawa i montaż	46 cdn	pon, 15.04.24	pią, 31.05.24
61	Podajnik nr 2 - zespół 5ZM3 - prefabrykacja, dostawa i montaż	77 cdn	pon, 15.04.24	pon, 01.07.24
62	Podajnik nr 3 - zespół 5ZM5 - prefabrykacja, dostawa i montaż	107 cdn	pon, 15.04.24	śro, 31.07.24

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
63	Podajnik nr 4 - zespół 4ZM3 - prefabrykacja i dostawa	77 cdn	pon, 15.04.24	pon, 01.07.24
64	Uruchomienie opcji, dotyczącej 12 dodatkowych szt - od momentu zrealizowania prób i pomiarów na 1-szym podajniku jest 180 dni na podjęcie decyzji	45 cdn	pon, 01.07.24	czw, 15.08.24
65	Podajnik nr 5 - zespół 3ZM2 - prefabrykacja i dostawa	46 cdn	czw, 15.08.24	pon, 30.09.24
66	Podajnik nr 6 - zespół 3ZM3 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	pon, 30.09.24	śro, 30.10.24
67	Podajnik nr 7 - zespół 2ZM3 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	śro, 30.10.24	pią, 29.11.24
68	Podajnik nr 8 - zespół 2ZM4 - prefabrykacja i dostawa	31 cdn	pią, 29.11.24	pon, 30.12.24
69	Podajnik nr 9 - zespół 7ZM3 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	pon, 30.12.24	śro, 29.01.25
70	Podajnik nr 10 - zespół 7ZM4 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	śro, 29.01.25	pią, 28.02.25
71	Podajnik nr 11 - zespół 5ZM2 - prefabrykacja i dostawa	31 cdn	pią, 28.02.25	pon, 31.03.25
72	Podajnik nr 12 - zespół 4ZM2 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	pon, 31.03.25	śro, 30.04.25
73	Podajnik nr 13 - zespół 3ZM5 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	śro, 30.04.25	pią, 30.05.25
74	Podajnik nr 14 - zespół 2ZM5 - prefabrykacja i dostawa	31 cdn	pią, 30.05.25	pon, 30.06.25
75	Podajnik nr 15 - zespół 7ZM5 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	pon, 30.06.25	śro, 30.07.25
76	Podajnik nr 16 - zespół 6ZM5 - prefabrykacja i dostawa	30 cdn	śro, 30.07.25	pią, 29.08.25
77	Zakończenie realizacji na obiekcie	0 dn	śro, 31.12.25	śro, 31.12.25
78	CZĘŚĆ POZABLOKOWA	669 dn	pią, 08.12.23	czw, 02.07.26
79	ETAP I	664 dn	pią, 15.12.23	czw, 02.07.26

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
80	Dostosowanie urządzeń i instalacji podawania paliwa Modernizacja galeria nawęglania	532 dn	pią, 15.12.23	śro, 31.12.25
81	Przygotowanie SWZ	0 dn	pią, 15.12.23	pią, 15.12.23
82	Konsultacje rynkowe - uzupełnianie SWZ po konsultacjach	25 dn	pią, 05.01.24	czw, 08.02.24
83	Szacowanie ceny	46 dn	pią, 09.02.24	pią, 12.04.24
84	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	100 dn	pon, 29.04.24	pią, 13.09.24
85	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 13.09.24	pią, 13.09.24
86	Wykonanie Projektów Wykonawczych	90 cdn	pią, 13.09.24	czw, 12.12.24
87	Zakończenie dostawy elementów oraz urządzeń do montażu na teren EEP	0 cdn	nie, 11.05.25	nie, 11.05.25
88	Montaż - Realizacja na obiekcie	240 cdn	czw, 12.12.24	sob, 09.08.25
89	Rozruch instalacji	30 cdn	sob, 09.08.25	pon, 08.09.25
90	Przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych	30 cdn	pon, 08.09.25	śro, 08.10.25
91	Modernizacja galerii nawęglania - zakończenie realizacji na obiekcie	0 dn	śro, 31.12.25	śro, 31.12.25
92	Zwiększenie wydajności obecnych układów podawania oraz magazynowania biomasy Modernizacja układów Biomasa nr II - zwiększenie wydajności przenośników	597 dn	pon, 08.01.24	wto, 21.04.26
93	Przygotowanie SWZ	0 dn	pon, 08.01.24	pon, 08.01.24
94	Konsultacje rynkowe	76 dn	pon, 08.01.24	pon, 22.04.24
95	Szacowanie ceny	24 dn	wto, 23.04.24	pią, 24.05.24
96	Proces - pozyskanie koncepcji modernizacji urządzeń i instalacji Biomasy II do wymaganych wydajności	104 dn	czw, 13.06.24	wto, 05.11.24
97	Szacowanie ceny	4 dn	czw, 13.06.24	wto, 18.06.24
98	Postępowanie regulaminowe - RUZ	40 dn	śro, 19.06.24	wto, 13.08.24
99	Podpisanie umowy	0 dn	wto, 13.08.24	wto, 13.08.24
100	Realizacja koncepcji	60 dn	śro, 14.08.24	wto, 05.11.24
101	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	80 dn	śro, 06.11.24	wto, 25.02.25

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
102	Podpisanie umowy	0 dn	wto, 25.02.25	wto, 25.02.25
103	Wykonanie Projektów Wykonawczych	90 cdn	wto, 25.02.25	pon, 26.05.25
104	Dostawa elementów oraz urządzeń do montażu na teren EEP	0 cdn	sob, 22.11.25	sob, 22.11.25
105	Montaż - Realizacja na obiekcie	120 cdn	sob, 22.11.25	nie, 22.03.26
106	Rozruch instalacji	30 cdn	nie, 22.03.26	wto, 21.04.26
107	Zwiększenie wydajności układów Biomasa II - zakończenie realizacji	0 dn	wto, 21.04.26	wto, 21.04.26
108	Zwiększenie wydajności obecnych układów podawania oraz magazynowania biomasy Przystosowanie zbiorników magazynowych biomasy nr II	408 dn	pon, 10.06.24	śro, 31.12.25
109	Wykonanie ekspertyzy technicznej dot. modyfikacji aktywnych i pasywnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych urządzeń i instalacji Biomasy II	34 dn	pon, 10.06.24	pią, 26.07.24
110	Przetarg - postępowanie regulaminowe RUZ	13 dn	pon, 10.06.24	śro, 26.06.24
111	Podpisanie umowy	0 dn	czw, 27.06.24	czw, 27.06.24
112	Wykonanie ekspertyzy	29 cdn	czw, 27.06.24	pią, 26.07.24
113	Przystosowanie zbiorników - główne zadanie - realizacja	374 dn	pią, 26.07.24	śro, 31.12.25
114	Przygotowanie ostatecznego SWZ	10 dn	pią, 26.07.24	czw, 08.08.24
115	Szacowanie ceny	20 dn	pią, 09.08.24	czw, 05.09.24
116	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	80 dn	pią, 06.09.24	czw, 26.12.24
117	Podpisanie umowy	0 dn	czw, 26.12.24	czw, 26.12.24
118	Wykonanie Projektów Wykonawczych	90 cdn	czw, 26.12.24	śro, 26.03.25
119	Dostawa elementów oraz urządzeń do montażu na teren EEP	0 cdn	wto, 24.06.25	wto, 24.06.25
120	Realizacja na obiekcie	110 cdn	wto, 24.06.25	nie, 12.10.25
121	Rozruch instalacji	30 cdn	nie, 12.10.25	wto, 11.11.25

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
122	Przystosowanie zbiorników magazynowych Biomasa II - zakończenie realizacji	0 dn	śro, 31.12.25	śro, 31.12.25
123	Rozbudowa hal magazynowych Q1, Q2, Q3 i Q6.	541 dn	pią, 22.12.23	pią, 16.01.26
124	Przygotowanie OPZ	0 dn	pią, 22.12.23	pią, 22.12.23
125	Szacowanie ceny	30 dn	pon, 25.12.23	pią, 02.02.24
126	Uzupełnianie OPZ po uwagach	13 dn	pon, 05.02.24	śro, 21.02.24
127	Przetarg - postępowanie regulaminowe RUZ	36 dn	pią, 23.02.24	pią, 12.04.24
128	Podpisanie umowy	0 dn	pon, 29.04.24	pon, 29.04.24
129	Wykonanie Projektu Budowlanego	45 dn	pon, 29.04.24	pią, 28.06.24
130	Przekazanie danych niezbędnych do pozyskania pozwolenia wodno-prawnego	23 dn	pon, 01.07.24	śro, 31.07.24
131	Przekazanie placu budowy Wykonawcy dla prac ziemnych oraz fundamentowych	0 dn	sob, 24.05.25	sob, 24.05.25
132	Realizacja na obiekcie	170 dn	pon, 26.05.25	pią, 16.01.26
133	Modernizacja hal Q1, Q2, Q3 - zakończenie realizacji	0 dn	pią, 16.01.26	pią, 16.01.26
134	Budowa wiaty magazynowej Q6 - zakończenie realizacji	0 dn	pią, 16.01.26	pią, 16.01.26
135	Budowa magazynu wraz z przenośnikiem do PT-157 Nowa wiata magazynowa (podanie na podajnik 1-157, T55-T56) - zakres budowlany i mechaniczny	558 dn	wto, 14.05.24	czw, 02.07.26
136	PROJEKT	276 dn	wto, 14.05.24	wto, 03.06.25
137	Przygotowanie OPZ	29 dn	wto, 14.05.24	pią, 21.06.24
138	Szacowanie ceny	15 dn	pon, 24.06.24	pią, 12.07.24
139	Przetarg - postępowanie w trybie regulaminowym	40 dn	pon, 15.07.24	pią, 06.09.24
140	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 06.09.24	pią, 06.09.24

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
141	Wykonanie Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi zał. zgodnie z zapisami SWZ, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie Projektów Wykonawczych wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim	270 cdn	pią, 06.09.24	wto, 03.06.25
142	REALIZACJA	110 dn	śro, 04.06.25	wto, 04.11.25
143	Przygotowanie SWZ	10 dn	śro, 04.06.25	wto, 17.06.25
144	Szacowanie ceny	20 dn	śro, 18.06.25	wto, 15.07.25
145	Przetarg w trybie PZP	80 dn	śro, 16.07.25	wto, 04.11.25
146	Podpisanie umowy	0 dn	wto, 04.11.25	wto, 04.11.25
147	Przekazanie placu budowy Wykonawcy dla prac ziemnych oraz fundamentowych	0 dn	wto, 04.11.25	wto, 04.11.25
148	Wykonanie posadowienia fundamentów	120 cdn	wto, 04.11.25	śro, 04.03.26
149	Wykonanie części nadziemnej konstrukcji wraz z konstrukcją dachowa	120 cdn	śro, 04.03.26	czw, 02.07.26
150	Wykonanie części mechanicznej, w tym podanie na istniejący podajnik	120 cdn	śro, 04.03.26	czw, 02.07.26
151	Wykonanie przekładek oraz nowej infrastruktury	180 cdn	wto, 04.11.25	nie, 03.05.26
152	Wykonanie utwardzonych placów manewrowych	150 cdn	nie, 04.01.26	śro, 03.06.26
153	Wykonanie montażu urządzeń	120 cdn	śro, 04.03.26	czw, 02.07.26
154	Wiata Magazynowa - podane na podajnik 1-157 - Zakończenie realizacji	0 dn	czw, 02.07.26	czw, 02.07.26
155	ZADANIA TOWARZYSZĄCE	334 dn	wto, 13.02.24	sob, 24.05.25
156	KIP	180 dn	wto, 13.02.24	pon, 21.10.24
157	Przygotowanie OPZ	0 dn	wto, 13.02.24	wto, 13.02.24
158	Szacowanie ceny	10 dn	pon, 26.02.24	pią, 08.03.24
159	Przetarg - postępowanie regulaminowe RUZ	36 dn	pią, 12.04.24	pią, 31.05.24
160	Podpisanie umowy	0 dn	pon, 17.06.24	pon, 17.06.24
161	Opracowanie KIP	45 cdn	pią, 06.09.24	pon, 21.10.24
162	Pozwolenia administracyjne	154 dn	pon, 21.10.24	sob, 24.05.25

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
163	Opracowanie i dostarczenie niezbędnych danych do uzyskania operatu wodno - prawnego	30 cdn	pon, 21.10.24	śro, 20.11.24
164	Postanowienie organów administracji publicznej o konieczności / braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ)	60 cdn	pon, 21.10.24	pią, 20.12.24
165	Pozyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	60 cdn	pią, 20.12.24	wto, 18.02.25
166	Sporządzenie operatu wodnoprawnego i pozyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego na lokalizację nowych obiektów budowlanych w przypadku trybu uproszczonego dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	60 cdn	wto, 18.02.25	sob, 19.04.25
167	Proces uzyskiwania prawomocnego Pozwolenia na Budowę	35 cdn	sob, 19.04.25	sob, 24.05.25
168	Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę	0 cdn	sob, 24.05.25	sob, 24.05.25
169	Budowa dodatkowej Bramy wjazdowej nr. 4.	212 dn	pon, 11.03.24	wto, 31.12.24
170	Szacowanie ceny	20 dn	pon, 11.03.24	pią, 05.04.24
171	Przetarg - postępowanie regulaminowe RUZ	40 dn	pon, 29.04.24	pią, 21.06.24
172	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 21.06.24	pią, 21.06.24
173	Przewidywana realizacja na obiekcie	109 dn	czw, 01.08.24	wto, 31.12.24
174	Realizacja na obiekcie - planowane zakończenie procesu do 31.12.2024	0 dn	wto, 31.12.24	wto, 31.12.24
175	ETAP II	573 dn	pią, 08.12.23	śro, 18.02.26
176	Budowa wiaty nad dołkiem agro - PFU	204 dn	pon, 01.07.24	czw, 10.04.25
177	Przygotowanie OPZ	0 dn	pon, 01.07.24	pon, 01.07.24

Projekt 550 18.06.2024

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
178	Szacowanie ceny	20 dn	pon, 01.07.24	pią, 26.07.24
179	Przetarg - postępowanie regulaminowe RUZ	40 dn	pon, 29.07.24	pią, 20.09.24
180	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 20.09.24	pią, 20.09.24
181	Opracowanie PFU	44 dn	pon, 23.09.24	czw, 21.11.24
182	Budowa wiaty nad dołkiem Agro	100 dn	czw, 21.11.24	czw, 10.04.25
183	Przygotowanie SWZ	0 dn	czw, 21.11.24	czw, 21.11.24
184	Szacowanie ceny	20 dn	pią, 22.11.24	czw, 19.12.24
185	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	80 dn	pią, 20.12.24	czw, 10.04.25
186	Podpisanie umowy	0 dn	czw, 10.04.25	czw, 10.04.25
187	Projekt Wstępny rozbudowa układów tzw. Biomasa III	225 dn	pią, 08.12.23	pią, 18.10.24
188	Przygotowanie SWZ	0 dn	pią, 08.12.23	pią, 08.12.23
189	Konsultacje rynkowe	24 dn	pią, 29.12.23	śro, 31.01.24
190	Szacowanie ceny	11 dn	czw, 08.02.24	czw, 22.02.24
191	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	80 dn	pon, 01.07.24	pią, 18.10.24
192	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 18.10.24	pią, 18.10.24
193	Przystosowanie wywrotnicy WW-2 i urządzeń odbierających transportowych do rozładunku i transportu biomasy wraz z budową instalacji odpylającej dla tego węzła rozładunkowego.	101 dn	pon, 01.07.24	pon, 18.11.24
194	Przygotowanie SWZ	0 dn	pon, 01.07.24	pon, 01.07.24
195	Szacowanie ceny	21 dn	pon, 01.07.24	pon, 29.07.24
196	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	80 dn	wto, 30.07.24	pon, 18.11.24
197	Podpisanie umowy	0 dn	pon, 18.11.24	pon, 18.11.24
198	Budowa automatycznej próbopobierni samochodowej.	477 dn	wto, 23.04.24	śro, 18.02.26
199	Szacowanie ceny	24 dn	wto, 23.04.24	pią, 24.05.24
200	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	80 dn	czw, 20.06.24	śro, 09.10.24
201	Podpisanie umowy	0 dn	śro, 09.10.24	śro, 09.10.24
202	Przewidywana realizacja zadania na obiekcie	270 cdn	sob, 24.05.25	śro, 18.02.26
203	System awizacji + system wagowy	477 dn	wto, 23.04.24	śro, 18.02.26
204	Szacowanie ceny	49 dn	wto, 23.04.24	pią, 28.06.24
205	Przetarg - postępowanie w trybie PZP	80 dn	pon, 01.07.24	pią, 18.10.24
206	Podpisanie umowy	0 dn	pią, 18.10.24	pią, 18.10.24
207	Przewidywana realizacja zadania na ob	270 cdn	sob, 24.05.25	śro, 18.02.26