



## Rok 2020 :

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	1 kwartał sty lut mar	2 kwartał kwi maj cze lip	3 kwartał sie wrz paź lis gru	4 kwartał sty
<b>Plan postojów remontowych bloków w 2020</b>	<b>326 dn</b>	<b>20-02-08 00:01</b>	<b>20-12-29 23:59</b>				
Remont kapitalny BI nr 2 (EF, łopatkı NP, UDT + wkłady SCR#2)	130 dn	20-02-15 00:01	20-06-23 23:59				
Remont kapitalny BI nr 3 (EF, UDT + wkłady SCR#1,2)	130 dn	20-08-15 00:01	20-12-22 23:59				
Remont kapitalny BI nr 4 (EF, UDT+ wkłady SCR#1,2)	130 dn	20-08-08 00:01	20-12-15 23:59				
Remont kapitalny BI nr 5 (EF)	130 dn	20-08-22 00:01	20-12-29 23:59				
Remont kapitalny blok 6 (wzmocnienie konstrukcji SCR + EF + wkłady SCR#1,2 + UDT + wkłady SCR#1)	130 dn	20-02-22 00:01	20-06-30 23:59				
Remont kapitalny BI nr 7 (EF, łopatkı NP, UDT + wkłady SCR#1)	130 dn	20-02-08 00:01	20-06-16 23:59				
Remont średni bi 9	40 dn	20-06-27 00:01	20-08-05 23:59				
IOS - Absorber D (w pracy 1, 9, 4, 5, 6)	116 dn	20-02-22 00:01	20-06-16 23:59				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9, 2, 3, 7)	116 dn	20-08-22 00:01	20-12-15 23:59				
IOS - Absorber D (Przeład części wspólnej kanał B 450 MW)	4 dn	20-02-22 00:01	20-02-25 23:59				
IOS - Absorber C (w pracy 1, 9 + 2 bloki z 2,3,6)	4 dn	20-11-08 00:01	20-11-11 23:59				

Harmonogram obowiązujący od **02.10.2019**  
do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu

KIEŃSKA PRACOWNIA INŻYNIERSKA  
ds. Technicznych i Planowania

Zweryfikował:

Dyrektor Finansowy

Zarządzenia Majątkowe

Grzegorz Wrona

Dariusz Piwoński

Zatwierdził  
Zarząd 01.10.2019