OZNACZENIA:

- PODPISANIE UMOWY
- DATA — TERMINY POŚREDNIE - TERMINY OSIĄGNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH KAMIENI MILOWYCH
- PROPONOWANY OKRES REALIZACJI ETAPÓW ZADANIA
- DATA — ODBIORY (TECHNICZNY/KOŃCOWY/OSTATECZNY)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

ZADANIE - PV KRZĘCIN do 31.12.2022

NR ETAPU		ZAKRES PRAC/ZADANIA	NR KAMIENIA MILOWEGO	DATA ZAKOŃCZENIA	WYNAGRODZENIE	ROZLICZENIE ZALICZKI	SPOSÓB ODBIORU
I	I.1	PODPISANIE UMOWY	ZALICZKA		25%		
II	II.1	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY					
	II.2	POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZAMIENNE					
	II.3	PROJEKT WYKONAWCZY (INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA +PRZYŁĄCZE)					
III	III.1	DOSTAWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ	KM 1	31.12.2022	10%	50% ZALICZKI	PROTOKÓŁ ODBIORU KM
	III.2	MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ					
IV	IV.I	DOSTAWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	KM 2	31.12.2022	15%	50% ZALICZKI	PROTOKÓŁ ODBIORU KM
	IV.2	MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH					
V	V.1	DOSTAWA INWERTERÓW	KM 3	31.12.2022	10%		PROTOKÓŁ ODBIORU KM
	V.2	MONTAŻ INWERTERÓW					
VI	VI.1	DOSTAWA TRAFOSTACJI	KM 4	31.02.2023	10%		PROTOKÓŁ ODBIORU KM
	VI.2	MONTAŻ TRAFOSTACJI					
VII	VII.1	DOSTAWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ					
	VII.2	MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI					
VIII	VIII.1	PRACE DROGOWE I OGRODZENIE					
IX	IX.1	KOMUNIKACJA TELEMECHANIKA, SYSTEM ALARMOWY, MONITORING					
X	X.1	GOTOWOŚĆ DO ODBIORU					
	X.2	ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ OSD					
	X.3	TESTY ODBIOROWE					
	X.4	**ODBIÓR TECHNICZNY**	ODBIÓR TECHNICZNY	15.05.2023	15%		PROTOKÓŁ ODBIORU TECH.
XI	XI	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA					
XII	XII	POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU					
XIII	XIII	**ODBIÓR KOŃCOWY**	ODBIÓR KOŃCOWY	31.05.2023	15%		PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃC.
XIV	XIV	**ODBIÓR OSTATECZNY**	ODBIÓR OSTATECZNY	31.05.2025	0%		PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATE.

2022

	m-c 1		m-c 2		m-c 3		m-c 4		m-c 5		m-c 6		m-c 7		m-c 8		m-c 9		m-c 10		m-c 11		m-c 12	
	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.
I																								
II																								
III																								31.12.2022
IV																								31.12.2022
V																								31.12.2022
VI																								
VII																								
VIII																								
IX																								
X																								
XI																								
XII																								
XIII																								
XIV																								

2023

	m-c 1		m-c 2		m-c 3		m-c 4		m-c 5		m-c 6		m-c 7		m-c 8		m-c 9		m-c 10		m-c 11		m-c 12	
	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.
I																								
II																								
III																								
IV																								
V																								
VI				31.02.2022																				
VII																								
VIII																								
IX																								
X																								
XI																								
XII																								
XIII																								
XIV																								