OZNACZENIA:

- PODPISANIE UMOWY
- DATA — TERMINY POŚREDNIE - TERMINY OSIĄGNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH KAMIENI MILOWYCH
- PROPONOWANY OKRES REALIZACJI ETAPÓW ZADANIA
- DATA — ODBIORY (TECHNICZNY/KOŃCOWY/OSTATECZNY)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

ZADANIE - PV KRZĘCIN do 31.12.2022

NR ETAPU		ZAKRES PRAC/ZADANIA	NR KAMIENIA MILOWEGO	DATA ZAKOŃCZENIA	WYNAGRODZENIE	ROZLICZENIE ZALICZKI	SPOSÓB ODBIORU	2022																					
								m-c 1		m-c 2		m-c 3		m-c 4		m-c 5		m-c 6		m-c 7		m-c 8		m-c 9		m-c 10		m-c 11		m-c 12	
								1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.
I	I.1	PODPISANIE UMOWY	ZALICZKA		25%																										
II	II.1	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY																													
	II.2	POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZAMIENNE																													
	II.3	PROJEKT WYKONAWCZY (INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA +PRZYŁĄCZE)																													
III	III.1	DOSTAWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ	KM 1	31.10.2022	25%	50% ZALICZKI	PROTOKÓŁ ODBIORU KM																			31.10.2022					
	III.2	MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ																													
IV	IV.I	DOSTAWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	KM 2	31.10.2022	25%	50% ZALICZKI	PROTOKÓŁ ODBIORU KM																			31.10.2022					
	IV.2	MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH																													
V	V.1	DOSTAWA INWERTERÓW	KM 3	31.10.2022	10%		PROTOKÓŁ ODBIORU KM																			31.10.2022					
	V.2	MONTAŻ INWERTERÓW																													
VI	VI.1	DOSTAWA TRAFOSTACJI	KM 4	30.11.2022	10%		PROTOKÓŁ ODBIORU KM																						30.11.2022		
	VI.2	MONTAŻ TRAFOSTACJI																													
VII	VII.1	DOSTAWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ																													
	VII.2	MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI																													
VIII	VIII.1	PRACE DROGOWE I OGRODZENIE																													
IX	IX.1	KOMUNIKACJA TELEMECHANIKA, SYSTEM ALARMOWY, MONITORING																													
X	X.1	GOTOWOŚĆ DO ODBIORU																													
	X.2	ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ OSD																													
	X.3	TESTY ODBIOROWE																													
	X.4	**ODBIÓR TECHNICZNY**	ODBIÓR TECHNICZNY	15.12.2022	15%		PROTOKÓŁ ODBIORU TECH.																						15.12.2022		
XI	XI	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA																													
XII	XII	POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU																													
XIII	XIII	**ODBIÓR KOŃCOWY**	ODBIÓR KOŃCOWY	31.12.2022	15%		PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃC.																								31.12.2022
XIV	XIV	**ODBIÓR OSTATECZNY**	ODBIÓR OSTATECZNY	31.12.2025	0%		PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATE.																								