OZNACZENIA:

- PODPISANIE UMOWY
- DATA — TERMINY POŚREDNIE - TERMINY OSIĄGNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH KAMIENI MILOWYCH
- PROPONOWANY OKRES REALIZACJI ETAPÓW ZADANIA
- DATA — ODBIORY (TECHNICZNY/KOŃCOWY/OSTATECZNY)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

PV Darżyno do 2 MW

NR ETAPU		ZAKRES PRAC/ZADANIA	NR KAMIENIA MILOWEGO	DATA ZAKOŃCZENIA	WYNAGRODZENIE	ROZLICZENIE ZALICZKI	SPOSÓB ODBIORU	2022														2023											
								m-c 6		m-c 7		m-c 8		m-c 9		m-c 10		m-c 11		m-c 12		m-c 1		m-c 2		m-c 3		m-c 4		m-c 5		m-c 6	
								1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.	1 poł.	2 poł.
I	I.1	PODPISANIE UMOWY	ZALICZKA	31.10.2022	25%																												
II	II.1	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY																															
	II.2	POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZAMIENNE																															
	II.3	PROJEKT WYKONAWCZY (INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA +PRZYŁĄCZE)		31.03.2023																													
III	III.1	DOSTAWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ																															
	III.2	MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ	KM 1	28.02.2023	10%		PROTOKÓŁ ODBIORU KM																										
IV	IV.I	DOSTAWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH																															
	IV.2	MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	KM 2	31.03.2023	15%	50% ZALICZKI	PROTOKÓŁ ODBIORU KM																										
V	V.1	DOSTAWA INWERTERÓW																															
	V.2	MONTAŻ INWERTERÓW	KM 3	31.03.2023	10%		PROTOKÓŁ ODBIORU KM																										
VI	VI.1	DOSTAWA TRAFOSTACJI																															
	VI.2	MONTAŻ TRAFOSTACJI	KM 4	30.04.2023	10%	50% ZALICZKI	PROTOKÓŁ ODBIORU KM																										
VII	VII.1	DOSTAWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ																															
	VII.2	MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI		30.04.2023																													
VIII	VIII.1	PRACE DROGOWE I OGRODZENIE																															
IX	IX.1	KOMUNIKACJA TELEMECHANIKA, SYSTEM ALARMOWY, MONITORING																															
X	X.1	GOTOWOŚĆ DO ODBIORU																															
	X.2	ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ OSD																															
	X.3	TESTY ODBIOROWE																															
	X.4	**ODBIÓR TECHNICZNY**	ODBIÓR TECHNICZNY	31.05.2023	15%		PROTOKÓŁ ODBIORU TECH.																										
XI	XI	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA																															
XII	XII	POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU																															
XIII	XIII	**ODBIÓR KOŃCOWY**	ODBIÓR KOŃCOWY	30.06.2023	15%		PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃC.																										
XIV	XIV	**ODBIÓR OSTATECZNY**	ODBIÓR OSTATECZNY	30.06.2026	0%		PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATE.																										